

4-3-1

이중언어 교육과 국제교육 중심 글로벌 미들스쿨 설립 추진

사업구분	○ 임기 내 ● 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	● 신규 ○ 지속	● 예 산 ○ 비예산
세부과제	추진상황		'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률
글로벌 미들스쿨 설립 추진	정상추진		100%	50%

① 정책목표

- 다문화 학생의 이중언어 역량 강화를 통한 글로벌 인재 양성
- 질 높은 교육기회 제공을 통한 교육격차 해소 및 포용적 교육환경 조성

② 사업내용

- 설립 개요

구분	내용	비고
학교명	(가칭)글로벌 미들스쿨	
유형	대안학교(각종학교)	「초·중등교육법」 제 60조의3
대상	다문화 및 비다문화 중학생	다문화 7 : 비다문화 3
학급 규모	중학교 6학급(90명)	학급 정원 15명
운영형태	3년 정규교육	
교육과정	이중언어교육과정 및 국제교육	
부지	서부산권 폐교 활용	과법초 검토

- 설립 추진 절차

추진 시기	추진 내용
'25. 9월~	글로벌 미들스쿨 교육과정 TF 조직, 설립 방향 및 교육과정 설계
'26. 1~7월	학교 부지 선정, 글로벌 미들스쿨 설립 타당성 정책연구용역
'26. 8~12월	학교설립 기본계획 수립
'27. 1~10월	중기지방재정계획, 중기학교설립계획, 중기학생배치계획 반영, 지방교육재정투자심사
'27. 10월~'28. 2월	사전 기획, 설립 예산 편성
'28. 2~12월	설계 공모 및 설계 용역
'29. 1월~'31. 1월	공사 계약 및 시공
'30. 9월~	개교 준비 요원 발령, 개교 준비
'31. 3월	개교

③ 연차별 목표 및 이행률

○ 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
글로벌 미들스쿨 설립 추진	교육과정 TF 구성 및 협의회 실시	학교 부지 확보, 정책연구용역	학교 부지 확보, 정책연구용역

○ 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
글로벌 미들스쿨 설립 추진	교육과정 TF 구성 및 협의회 실시	100%	100%	50%	50%

④ 자원 확보 및 집행현황


(단위: 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
글로벌 미들스쿨 설립 추진	투자 계획	자체(교육청)	24,775	5,000	29,775
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	24,775	5,000	29,775
	예산 확보	자체(교육청)	24,775	4,800	29,575
		국가(국고, 특교)	0	2,500	2,500
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계 (A)	24,775	7,300	32,075
	집행 금액	자체(교육청)	4,775	-	4,775
		국가(국고, 특교)	0	-	0
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계 (B)	4,775	-	4,775
		집행률 (B/A)	19.3%	-	14.9%

※ '25년 글로벌 미들스쿨 설립 타당성 연구용역 유찰로 인한 사업비 20,000천원 이월('26년 상반기 집행 예정)

⑤ 추진실적 및 성과

- 글로벌 미들스쿨 교육과정 TF 구성(9월) 및 협의회 운영(9~12월, 6회)
 - 개발위원 5명(교사 5명), 심의위원 4명(교장 1명, 교감 1명, 교수 2명) 구성
 - 국내·외 대안학교 사례 검토 및 국제적 교육 프레임워크 검토
 - 글로벌 미들스쿨의 비전 및 핵심가치, 인간상 및 교육과정 설계 로드맵 제안
- 패범초 폐교 활용 의견 제출(12월)



6 향후 추진계획

- 글로벌 미들스쿨 설립 타당성 정책연구용역 추진('26. 1~7월)
- 글로벌 미들스쿨 부지 확보('26. 2월)
- 글로벌 미들스쿨 설립 기본 계획(안) 수립('26. 8~12월)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
글로벌 미들스쿨 설립 추진	민주시민교육과	주정운	860-0485