

사업구분	● 임기 내 ○ 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	○ 신규 ● 지속	● 예 산 ○ 비예산
세부과제	추진상황		'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률
학교 석면현황 관리 및 교육 강화	정상추진		100%	50%
안전한 학교 석면 해체	이행 후 계속 추진		100%	100%

1 정책목표

- 석면 유해성으로부터 학생과 교직원 등을 보호하고, 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

2 사업내용

- (학교) 석면건축물 안전관리를 위한 석면건축물 안전관리인 지정
 - 신규(지정일로부터 3개월 이내) 및 보수(2년 주기) 교육 이수
- (학교) 석면 손상 여부 등 석면위해성 평가 실시(연 2회)
- (교육지원청) 학교 석면건축물 관리 실태 지도·점검 실시
- 학교 석면 해체·제거 추진
 - '25년 3교, '26년 별도 사업계획(개축, 공간재구화 등)과 연계 추진

3 연차별 목표 및 이행률

- 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
학교 석면현황 관리 및 교육 강화	전체 대상학교	전체 대상학교	전체 대상학교
안전한 학교 석면 해체	3교	-	3교

- 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
학교 석면현황 관리 및 교육 강화	전체 대상학교 (104교)	100%	100%	50%	75%
안전한 학교 석면 해체	3교	100%		100%	

4 자원 확보 및 집행현황

(단위: 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
안전한 학교 석면 해체	투자 계획	자체(교육청)	1,763,943	0	1,763,943
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	1,763,943	0	1,763,943
	예산 확보	자체(교육청)	978,919	1,893,916	2,872,835
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계 (A)	978,919	1,893,916	2,872,835
	집행 금액	자체(교육청)	194,639	-	194,639
		국가(국고, 특교)	0	-	0
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계 (B)	194,639	-	194,639
		집행률 (B/A)	19.9%	-	6.8%

5 추진실적 및 성과

- 학교 석면건축물 안전관리인 지정(연중, 104명)
- 학교 석면 손상 여부 등 석면위해성평가 실시(상·하반기, 연 2회)
- 교육지원청 주관 학교 석면건축물 관리 실태 전수점검 실시(연중, 104교)
- 학교석면건축물 관련 교육자료 제공(12월, 13종)
- 학교 석면 해체·제거 추진
 - 석면 해체·제거 공사 시행(10월, 3교), 무석면학교 비율 97.3%

6 교육공동체 참여 실적

- 석면해체 제거 모니터단 교육(12월)
 - 대상: 교장 또는 교감, 학교석면건축물 안전관리인, 학부모, 시민단체, 감리원 등
 - 내용: 안전한 학교시설 석면해체·제거작업 및 과정의 투명한 공개를 위해 학교 석면모니터단 자체 교육 실시



7 향후 추진계획

- '26년 석면건축물 안전관리인 현행화 및 석면위해성평가 실시('26. 상·하반기, 연 2회)
- '26년 학교석면건축물 관련 교육자료 제공('26. 상반기)
- 공간재구조화, 적정규모, 이전, 재개발 대상 학교는 해당 사업계획과 연계하여 학교 석면 해체 추진('26. 상반기)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
학교 석면현황 관리 및 교육 강화	민주시민교육과	최현배	860-0494
안전한 학교 석면 해체	학교건축지원과	임선영	860-0794