

6-2-1

생활 인프라 부족 지역에 학교복합시설 추진

사업구분	○ 임기 내 ● 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	○ 신규 ● 지속	● 예 산 ○ 비예산
세부과제	추진상황		'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률
학교복합시설 건립 추진	정상추진		100%	10%

① 정책목표

- 생활 인프라가 부족한 지역에 학교복합시설을 조성함으로써 교육, 돌봄, 체육, 문화, 복지 등 다양한 기능 통합 제공
- 학생의 학습권과 지역 주민의 삶의 질 향상, 지역사회 정주 여건 개선

② 사업내용

- (구)반여초 지하공영주차장 건립 사업 추진
 - 규 모: 연면적 2,600㎡(81면)
 - 총사업비: 80억
 - 추진현황: 설계용역 실시(1~12월)

③ 연차별 목표 및 이행률

- 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
학교복합시설 건립 추진	설계 용역 1교	공사 1교	공사 1교

- 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
학교복합시설 건립 추진	설계 용역 1교	100%	100%	10%	10%

4 자원 확보 및 집행현황

(단위: 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
학교복합시설 건립 추진	투자 계획	자체(교육청)	200,000	1,800,000	2,000,000
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	200,000	1,800,000	2,000,000
	예산 확보	자체(교육청)	2,000,000	12,033	2,012,033
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계 (A)	2,000,000	12,033	2,012,033
	집행 금액	자체(교육청)	2,000,000	-	2,000,000
		국가(국고, 특교)	0	-	0
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계 (B)	2,000,000	-	2,000,000
		집행률 (B/A)	100%	-	99.4%

※ 지자체 사업비 60억은 해운대구에서 자체 집행

5 추진실적 및 성과

- (구)반여초등학교 폐교 운동장을 활용한 지하공영주차장 조성
 - 공모사업: 교육부 공모사업 선정으로 교부금 지원 확정('24. 4월)
 - 폐교활용: 지역주민의 주차난 해소 및 주거환경 개선
 - 지역 균형발전: 교육청과 지자체의 예산 공동투자로 지역 균형발전 실현
- (구)반여초 지하공영주차장 설계 용역 완료('25. 12월)
 - 지하공영주차장 연면적 2,600㎡(81면) 설계

6 향후 추진계획

- 지하공영주차장 공사 발주('26. 5월)
- 지하공영주차장 공사 착공('26. 7월)
- 지하공영주차장 공사 준공('27. 9월)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
학교복합시설 건립 추진	미래학교설립과	이성균	860-0574