

## 2-5-4

## 등하굣길 안전을 위한 통학로 개선 추진

사업구분	● 임기 내 ○ 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	○ 신규 ● 지속	● 예 산 ○ 비예산
세부과제	추진상황		'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률
학생 통학로 개선 및 안전 강화	정상추진		142.9%	55.6%

## ① 정책목표

- 학교 부지를 활용한 보도 설치·확장으로 적극적 통학로 개선 추진

## ② 사업내용

- 학교 부지를 활용한 학교 주변 보도·보행로 설치 및 확장, 출입문 개선, 통학차량 승하차 공간 조성, 기타 통학로 개선 등

## ③ 연차별 목표 및 이행률

- 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
학생 통학로 개선 및 안전 강화	개선율 70%	개선율 75%	개선율 75%

- 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
학생 통학로 개선 및 안전 강화	개선율 100%	142.9%	142.9%	55.6%	55.6%

※ 개선율 산출식: (통학로 개선학교)/(통학로 개선 희망학교 수)×100%

※ 최종 목표 대비 이행률: ('25년 통학로 개선학교)/('25년 통학로 개선학교 + '26년 통학로 개선 희망학교 수)×100%

#### 4 재원 확보 및 집행현황

(단위 : 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
학생 통학로 개선 및 안전 강화	투자 계획	자체(교육청)	1,605,810	750,000	2,355,810
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	1,605,810	750,000	2,355,810
	예산 확보	자체(교육청)	1,605,810	1,649,618	3,255,428
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계 (A)	1,605,810	1,649,618	3,255,428
	집행 금액	자체(교육청)	1,329,242	-	1,329,242
		국가(국고, 특교)	0	-	0
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계 (B)	1,329,242	-	1,329,242
		집행률 (B/A)	82.8%	-	40.8%

#### 5 추진실적 및 성과

- '25년 학교 부지 활용 통학로 개선
  - 통학로 개선이 필요한 희망학교(10교) 현장조사 실시 및 대상지 선정(10교)
  - 용호초 등 10교 보도 신설 및 협소한 보도 확장
  - 교육청-지자체 간 협력을 통한 통학로 개선 공사 실시
- '26년 학교 부지 활용 통학로 개선계획 수립(8월, 희망학교 8교)
- '26년 학교 부지 활용 통학로 개선 예산 편성(16억원)





## ⑥ 향후 추진계획

- 학교 부지 활용 통학로 개선 공사 실시('26. 3~10월, 8교)
- '27년 통학로 개선사업 계획 수립('26. 5월)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
학생 통학로 개선 및 안전 강화	학교안전총괄과	하민경	860-0505